

ANEXO II

ILLES BALEARS

RELACIÓN DE HITOS A ALCANZAR POR LÍNEA Y SEMESTRE

Línea de inversión	Semestre	Hito
I1	2º Semestre 2021	1) Aprobación del proyecto de 160 plazas residenciales obra nueva 2) Licitación de 120 plazas residenciales de obra nueva 3) Aprobación de proyecto de reforma de 34 plazas residenciales 4) Licitación de 120 plazas residenciales de reforma 5) Aprobación de proyecto de reforma centro de día 30 plazas 6) Licitación de 56 plazas otras instalaciones no residenciales 6) Concertación o contratación de los servicios tecnológicos
I1	1er semestre 2022	1) Ejecución del 15% de las obras de plazas residenciales de obra nueva licitadas en 2021 2) Ejecución del 15% de las obras de reforma de plazas residenciales licitadas en 2021 3) Ejecución del 30% de las obras otras instalaciones no residenciales licitados en 2021. 4) Contratación o concertación del 20% de los servicios tecnológicos
I1	2º Semestre 2022	1) Aprobación del proyecto de 120 plazas residenciales obra nueva 2) Licitación de 160 plazas residenciales obra nueva con proyecto aprobado en 2021. 3) Ejecución del 30 % de las obras de plazas residenciales de obra nueva licitadas en 2021 4) Aprobación de proyecto de reforma de 30 plazas residenciales 5) Licitación de reforma de 114 plazas residenciales (34 de las cuales con proyecto aprobado en 2021) 6) Ejecución del 30 % de las obras de reforma de plazas residenciales licitadas en 2021 7) Licitación de 30 plazas proyecto reforma centro de día con proyecto aprobado en 2021. 8) Ejecución del 60 % de las obras de otras instalaciones no residenciales licitados en 2021. 9) Contratación o concertación del 60% de los servicios tecnológicos. Seguimiento, control y evaluación del concierto o contrato
I1	1er Semestre 2023	1) Ejecución del 50 % de las obras de plazas residenciales de obra nueva licitadas en 2021 2) Ejecución del 15 % de las obras de plazas residenciales de obra nueva licitadas en 2022 3) Ejecución del 50 % de las obras de reforma de plazas residenciales licitadas en 2021 4) Ejecución del 15 % de las obras de reforma de plazas residenciales licitadas en 2022 5) Ejecución del 70 % de las obras de otras instalaciones no residenciales licitados en 2021 6) Ejecución del 15 % de las obras de centro de día licitados en 2022. 7) Seguimiento, control y evaluación del concierto o contrato

FIRMANTE(1) : FINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | FECHA : 24/08/2021 12:07

FIRMANTE(2) : IONE BELARRA URTEAGA | FECHA : 27/08/2021 10:15 | Sin acción específica

I1	2º Semestre 2023	1)Licitación de 120 plazas residenciales de obra nueva. 2) Ejecución del 80 % de las obras de plazas residenciales de obra nueva licitadas en 2021 3) Ejecución del 30 % de las obras de plazas residenciales de obra nueva licitadas en 2022 4) licitación de reforma de 30 plazas residenciales con proyecto aprobado en 2021. 5) Ejecución del 30 % de las obras de reforma de plazas residenciales licitadas en 2022. 6) Ejecución del 100% de las obras de reforma residenciales licitadas en 2021. Finalización obra. 7) Ejecución del 100 % de las obras en otras instalaciones no residenciales licitadas en 2021. Final de obra. 8) Ejecución del 30 % de las obras de centro de día licitadas en 2022. 9)Contratación o concertación del 100% de los servicios tecnológicos. Seguimiento, control y evaluación del concierto o contrato.
I2	2º Semestre 2021	Sistema de información: 1) Expediente de contrato menor y adjudicación de la herramienta evaluación para entidades Tercer Sector. 2) Ejecución y seguimiento del modelo de evaluación. 3) Publicación del instrumento de evaluación. 4) Ejecución 100 % del proyecto de evaluación. 4): Ejecución de 13% del total del proyecto de HSUE a través de las encomiendas de gestión para el diseño del plan director para el desarrollo de la HSUE. Centro de acogida de menores extranjeros en Mallorca: 5) Elaboración de pliegos de compra de solar para construcción centro de acogida de menores extranjeros en Mallorca. Centro específico de atención personalizada para 15 jóvenes en Mallorca. 6)Licitación de las obras de un centro residencial de protección de menores en Mallorca. Vivienda de protección de 10 menores en Formentera: 7) Redacción del Proyecto de obras, Aprobación del Proyecto, exposición al público y Licitación de las obras. Compra de viviendas con 16 plazas para menores en Ibiza: 8)Licitación del contratos de adquisición
I2	1er semestre 2022	Sistema de información: 1) Ejecución de 25 % del total del proyecto a través de la contratación de la Historia Social única que comprende el diseño y la arquitectura de la HSUE. Centro de acogida de 20 menores extranjeros en Mallorca: 2) Adjudicación del contrato de compra del solar y elaboración de pliegos para la construcción del edificio. Centro específico de atención personalizada para 15 jóvenes en Mallorca: 3) Ejecución del 60% de las obras. Vivienda de protección de 10 menores en Formentera.4) Inicio de las obras. Compra de viviendas con 16 plazas para menores en Ibiza. 5) Adquisición 40% de las viviendas de protección de menores. Adecuación y puesta en servicio del 40%. 10% de adjudicación de la vivienda. Reforma y adecuación edificio para servicio para menores en Menorca. 6)Realización de los proyectos (proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de actividad y proyecto de instalaciones. Reforma de centro de preemancipación de menores en Ibiza. 7) Ejecución del 30% de las obras. Compra de viviendas con 15 plazas para menores en Mallorca: 8) Adquisición 40% de las viviendas. Adecuación y puesta en servicio del 40%. 10% de adjudicación de la vivienda.
I2	2º Semestre 2022	Sistema de información: 1) Ejecución de 40% del total del proyecto a través del contrato para la implementación de la arquitectura HSUE y diseño tecnológico. Centro de acogida de 20 menores extranjeros en Mallorca: 2) Ejecución del 20% de las obras. Centro específico de atención personalizada para 15 jóvenes en Mallorca: 3) Adquisición del equipamiento. Vivienda de protección de 10 menores en Formentera:4) Finalización de las obras, redacción de pliegos y licitación equipamiento. Reforma de centro de preemancipación de menores en Ibiza: 5) Ejecución del 60% de las obras

FIRMANTE(1) : FINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | FECHA : 24/08/2021 12:07

FIRMANTE(2) : IONE BELARRA URTEAGA | FECHA : 27/08/2021 10:15 | Sin acción específica

I2	1er Semestre 2023	Sistema de información: 1) Ejecución de 50% del total del proyecto a través del contrato para la implementación de la arquitectura HSUe y diseño tecnológico. Centro de acogida de 20 menores extranjeros en Mallorca: 2) Ejecución del 60% de las obras. Vivienda de protección de 10 menores en Formentera: 3) Equipamiento y puesta en funcionamiento. Reforma y adecuación edificio para servicio para menores en Menorca: 4) Ejecución del 20% de las obras.
I2	2º Semestre 2023	Sistema de información: 1) Ejecución de 55% del total del proyecto a través del contrato para la implementación de la arquitectura HSUe e integración tecnológica y el 45 % restante a 2023. Centro de acogida de 20 menores extranjeros en Mallorca: 2) Ejecución del 100% de la obra Centro específico de atención personalizada para 15 jóvenes en Mallorca. 3) Ejecución 100% de las obras 3. Compra de viviendas con 16 plazas para menores en Ibiza. 4) Adquisición de los 60% de las viviendas. Adecuación y puesta en servicio del 60%. 100% de adjudicación de la vivienda. Reforma y adecuación edificio para servicio para menores en Menorca. 5) Ejecución del 100% de las obras. Compra de viviendas con 15 plazas para menores en Mallorca: 6) Adquisición de los 60% de las viviendas. Adecuación y puesta en servicio del 60%. 100% de adjudicación de la vivienda. Reforma de centro de preemancipación de menores en Ibiza. 7) Ejecución del 100% de las obras.
I3	2º Semestre 2021	1) Publicación convocatoria; 2) Concesión y adjudicación; 3) Pago anticipado primera anualidad
I3	1er semestre 2022	1) Primera justificación del año 2021; 2) Comprobación 3) Pago importe segunda anualidad
I3	2º Semestre 2022	Seguimiento técnico de las actuaciones
I3	1er Semestre 2023	1) Justificación del año 2022; 2) Comprobación 3) Pago importe tercera anualidad
I3	2º Semestre 2023	1) Seguimiento técnico de las actuaciones; 2) Liquidación; 3) Informe de cierre por importe de 964.785,21 €

FIRMANTE(1) : FINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ | FECHA : 24/08/2021 12:07

FIRMANTE(2) : IONE BELARRA URTEAGA | FECHA : 27/08/2021 10:15 | Sin acción específica